

监 理 日 记()

天气: 阴
气温: 18/14℃

日期: 2016 年 11 月 11 日

星期: 五

工程名称: 晶科电力泰和县20MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	综合楼基础地梁验收, 开云机房基础地梁钢筋验收, 模板验收, 浇筑C30 砼 12.0m³. 泵送开始时间 20:00 ~ 22:00. 外线 11m 塔基坑浇筑 C20 砼. 自搅拌 7.44m³. 分泥 11m³. 外线 11m 塔基坑验收.	
施 工 情 况	承包单位 华电建设 江苏创旭	施工内容及进度 外线 11m 塔基坑浇筑 C20 砼. 自搅拌. 起料 30L. 外线 11m 塔基坑成型安装. 支设模板 4L. 综合楼基础地梁拆除模板 4L. 水电安装预埋线管 敷设 4L. 配电房基础地梁钢筋绑扎 3L. 支设模板 3L. 浇筑 C30 砼 12.0m³ 4L.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 <u>王明波</u> <u>李海</u>		
记录人: <u>李海</u>		总监 (总监代表):