

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 11 月 12 日

星期: 六

天气: 多云

气温: 18/15℃

工程名称: 品科电力嘉善县地坪20MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

综合楼地面回填碎石, 排水管道预埋。
 开关站配电房基础地梁验收, 回填部分碎石, 铺设
 钢筋电渣压力棒。
 外线1#塔基坑浇筑C20砼, 自搅拌时间) 20:00~21:00
 2. 运料30<, 2.0m³, 留量试块1组。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建建设

外线1#塔基坑) 浇筑C20砼, 自搅拌 2.0m³, 2. 运料
30<.

综合楼地面回填碎石, 1台塔机, 排水管道预埋。
 配电房3<拆地梁, 回填部分碎石。
 一层板钢筋电渣压力棒3<.

其 它 事 项

本日现场监理人员 王德海 李海

记录人: 李海

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制