

监 理 日 记

天气: 多云
气温: 24/18

日期: 2016年 11月 13日

星期: 日

工程名称: 江苏电力嘉陵江20MW炉内式发电项目

监 理 工 作 情 况	开关柜配电层柜子钢架验收, 柜子盖板验收, 柜子浇筑 C30 浇筑 2 根柱子 2.0m³, 19:00~21:30. 综合楼一层柜子钢架电建/力建. 外线 13[#]塔浇筑 C20 自密拌砼 11.4m³, 旁站, 10 号 试地 1 组。
----------------------------	---

施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
华电建设	华电建设	外线 13 [#] 塔浇筑 C20 自密拌砼 11.4m ³ , 运料 30 人。
分班组	分班组	综合楼一层柜子电建/力建 2 人, 10 号塔吊一层
		配电层柜子钢架初搭 4 人, 柜子支设模板 6 人, 完成 6 根
		浇筑 C30 浇筑 2 根柱子 2.0m ³ 旁站 3 人

其 它 事 项	土建分班组技术方量不足, 浇筑第三根柱子时, 绿楼未 采用对拉螺杆加固。
------------------	--

本日现场监理人员	王德海, 王德海
记录人:	王德海
总监 (总监代表):	