

监 理 日 记()

日期: 2016年 11月 14日

天气: 小雨. 25℃

星期: 一
工程名称: 高杆电力铁塔基础及塔身施工

气温: 25/16℃

监 理 工 作 情 况

开送变电电房杆子模板验收. 柱子浇筑高砼C30. 10m³
20:00 ~ 22:00. 10根杆子.
综合楼一层杆子验收钢筋.
外线杆. 8m塔浇筑C20自搅拌砼. 7m塔 8.40m³
8m塔 6.66m³. 位置试地各1组.

施 工 情 况

承包单位	施工内容及进度
华中建设	外线杆. 8m塔浇筑C20自搅拌 8.40m ³ . 8m塔浇筑C20 6.66m ³ . 人工送料 302. 自搅拌.
施工队	综合楼一层杆子绑钢筋. 电房房杆子模板加固 5<. 浇筑C30高砼 10根杆子. 10m ³ . 泵送. 包办班. 3<. 围栏重新安装 2< 6<.

其 它 事 项

电房施工队已进行测量定位.

本日现场监理人员	王世清 李海	总监 (总监代表):
记录人:	李海	