

监 理 日 记()

日期: 2016年 11月 16日

星期: 二

工程名称: 6kV 10kV 配电线路工程

天气: 多云转晴
气温: 25/18℃

监 理 工 作 情 况

开关站内电房木2搭排架。

测量圆桩长度(旋~方~李配合测量)分塔800米。

外线6kV塔塔前C20砼12.98m³。自挖拌。2运
料。测量试块一组。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

华电建设

外线塔前6kV塔C20砼12.98m³。自挖拌。2运料30C。16kV。10kV塔开挖表坑8C。

土建班组

电房5人木2搭设排架。晚上加班。

圆桩旋~6C。

其 它 事 项

电气安装单位进场测量定位。

本日现场监理人员

王德法 余海

记录人: 余海

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制