

监 理 日 记

天气: 晴
气温: 28/18℃

日期: 2016年 11月 17日

星期: 四

工程名称: 昆山电力新村2016年10月25日(10月25日)

监 理 工 作 情 况	升线 16A. 17A 塔基坑 验槽. 验钢筋. 5A 塔塔 C20 验 5.50m. 自挖井. 14A 塔塔 2 号腿. 吊运试块 1 组. 配电房木工 搭设排架. 支设梁板模板 对圈柱进行实测丈量 (施工补小李跟徐国岭测量) 临时是点及修临时便道.	
施 工 情 况	承包单位 华建 江苏 隆兴 柳州湾	施工内容及进度 升线 5A 塔塔 C20 验 5.50m. 人工运料 自挖井 坑 16A. 17A 塔塔 钢筋 支模板 坑 搭设木工 搭设排架. 验钢筋 2 号. 进行测量定位. 验钢筋 临时便道. 配电房木工 搭设排架. 支设梁板模板 综合层回填土 夯实 2 次.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王德波 余海	
记录人: 余海		

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制