

监 理 日 记 ()

日期: 2016年 11月 8日

星期: 五

天气: 多云转晴

气温: 9/18℃

工程名称: 品科电力嘉善县20MWp分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

配电房木2梁板模板, 梁板布设钢筋. 综合用房基础回填
土方已夯实. 红线外道路巡查修建.
外线14[#]. 16[#]塔塔吊C20砼. 自搅拌. 设置试块池
14[#]塔5.5m³. 16[#]塔13.5m³.
塔吊是点引孔及修建临时便道.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

柳能网

外线14[#]. 16[#]塔塔吊C20砼各5.5m³. 13.5m³. C20砼
料. 自搅拌站. 14[#]塔孔钢筋布设模板已.

江苏隆顺

引孔机2辆. 塔吊2辆. 进场材料量定. 进场做场内临时
便道. 塔吊机引孔机.

柳州鸿业

配电房木26[#]梁板模板. 钢筋25[#]及16[#]钢筋.
综合用房回填土方已夯实.其
它
事
项

开第二次监理例会. 详见会议纪要.
发现问题, 梁钢筋在支模处加密箍筋偏少. 边梁架立梁少放. 梁底
保护层垫块没放. 塔吊排架未设置剪刀撑. 已责成监理单位人等予以
整改.

本日现场监理人员

王如海

翁海

记录人: 翁海

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制