

监 理 日 记

天气: 晴
气温: 15/22

日期: 2016年 11月27日

星期: 日

工程名称: 品种电力工程

监 理 工 作 情 况

综合楼一层梁板柱排架, 支设模板进行检查.
SVG基础放线, 钢筋绑扎检查.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

柳州建设

综合楼一层梁板柱排架, 支设模板

柳州建设

SVG基础测量放线, 钢筋绑扎

柳州建设

升线, 以塔基础块设置地圈钢中, 30L.

场区修建临时通道, 测量定位, 一台挖土机, 司机名.

其 它 事 项

上午10:30, 监理、施工单位项目负责人进行安全文明检查, 发现存在以下安全隐患: ①主配电箱无漏电保护, 未设置防雨措施, 未完全, 配电箱无加锁保护, 门未锁闭. ②过路电缆未加套管保护. ③临时配电箱未加锁, 漏电保护失灵. ④综合楼局部脚手架未用安全带.

本日现场监理人员

王德清 李海

记录人: 李海

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制