

监 理 日 记 ()

日期: 2016年 11月 28日

天气: 晴

星期: -

气温: 15/4℃

工程名称: 品科铝业科技园20MW光伏电站

监 理 工 作 情 况

综合楼一层梁板支架板模板巡查。
 SV6基础钢筋绑扎巡查。
 7区、8区桩孔检查、引孔巡查、7区港前桩孔C30细石
 砼6.0m³方量。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

柳州港业

综合楼一层梁板支架模板6<。
 SV6基础钢筋绑扎4<。

柳州柳能

4区、8区、12区、13区、14区、15区、16区、17区基础梁板按设计图钢筋绑扎。

江苏院

7区、8区、4区钢筋打孔和打孔12<。7区港前桩孔C30细石
 6.0m³。自卸、破23#14人。

其 它 事 项

支架、管桩材料、砼泵车进场

本日现场监理人员

王绍波、余海

总监 (总监代表):

记录人: 余海

江苏省建设厅监制