

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2016 年 12 月 2 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 16/8℃

工程名称: 昆山中芯国际20MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

对综合楼标高3.00m标高楼面梁板钢筋进行验收. 验收如下:  
 ① 4#梁截面 250x300 实际间距为 250x250. ② KL3(3)梁设计为 250x300 实际间距为 250x80. ③ 楼梯T2少配4#18主筋. ④ 钢筋保护层垫块未放.  
 ⑤ 柱头箍筋漏放. 而地库顶板梁拆模板.  
 现场 1#塔基C30桩芯浇筑 32.0m<sup>3</sup>. 时间 7:00 ~ 11:00. 4#16C  
 5#18. 2#6 钢筋机械连接. 18C.  
 外线2#. 3#塔基基础浇筑按图钢筋 4#12. 4#40C.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

柳州源通

综合楼一层梁板钢筋绑扎 4C 完成, SVG基础土方开挖  
 钢筋绑扎 4C. 而地库顶板梁拆模板 4C.

江苏铭远

现场 2.8.21 塔基浇筑 C30 砼 32.0m<sup>3</sup>. 4#16C.  
 5#18. 2#6 钢筋机械连接. 18C.

柳州新视

外线2#. 3#塔基基础浇筑按图钢筋 4#12. 40C.

其 它 事 项

召开第三次监理例会. 详见会议纪要.

本日现场监理人员

王旭光

李海

记录人: 李海

总监 (总监代表):