

监 理 日 记

天气: 多云
气温: 18/11℃

日期: 2016年12月3日

星期: 二

工程名称: 品申电力工程(220kV)变电站改造工程

监 理 工 作 情 况	综合楼一层梁板及楼梯钢筋验收, 水电预埋验收, 浇筑 屋面, 泵送 84m³. 时间 11:30 ~ 12:00. SVG 基础及接地变基础承台浇筑 C30 混凝土 (8.00m) 和 6.00m 时间 12:10 ~ 12:30. 泵送. 4区 2区. 3区 浇筑抗阻 C30 混凝土 32.0m³. 4区. 5区. 5区 打抗阻. 石塘变电站电缆沟开挖验收, 2 塔安装塔杆.								
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>扬州解建</td><td>综合楼一层梁板及楼梯钢筋绑扎 6区. 模板拆除 4区. 水电预埋 4区. 浇筑 C30 混凝土 84.0m³ 6区.</td></tr> <tr> <td>江都建设</td><td>2区. 3区 浇筑抗阻 C30 混凝土 32.0m³ 2区. 装设机 4 组. 4区. 5区. 7区 打抗阻. 6 组 打抗阻. 18区.</td></tr> <tr> <td>扬州建设</td><td>开挖电缆沟 20区. 2 塔安装塔杆 22区. 塔杆材料二次搬运 18区.</td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	扬州解建	综合楼一层梁板及楼梯钢筋绑扎 6区. 模板拆除 4区. 水电预埋 4区. 浇筑 C30 混凝土 84.0m³ 6区.	江都建设	2区. 3区 浇筑抗阻 C30 混凝土 32.0m³ 2区. 装设机 4 组. 4区. 5区. 7区 打抗阻. 6 组 打抗阻. 18区.	扬州建设	开挖电缆沟 20区. 2 塔安装塔杆 22区. 塔杆材料二次搬运 18区.
承包单位	施工内容及进度								
扬州解建	综合楼一层梁板及楼梯钢筋绑扎 6区. 模板拆除 4区. 水电预埋 4区. 浇筑 C30 混凝土 84.0m³ 6区.								
江都建设	2区. 3区 浇筑抗阻 C30 混凝土 32.0m³ 2区. 装设机 4 组. 4区. 5区. 7区 打抗阻. 6 组 打抗阻. 18区.								
扬州建设	开挖电缆沟 20区. 2 塔安装塔杆 22区. 塔杆材料二次搬运 18区.								
其 它 事 项									
本日现场监理人员	王德海 余海								
记录人: 余海	总监 (总监代表):								