

监 理 日 记()

天气: 2/11/14
气温: 21/8℃

日期: 2016年 12月 2日

星期: 三

工程名称: 品科电力车场提升20MW分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况

配电房绝缘室支模板. 配电房预埋电缆沟. SVG基础及预埋
破模板验收.
外线施工. 12#塔安装塔杆
塔基1#~11#箱变基础浇筑. 垫层砼15m³.
6#区. 4#区浇筑C30砼35m³. 35m³ 浇筑.
6#区. 11#区打管桩孔.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

柳州柳能

综合楼二层的支模板及. 搭设架及. 配电房预埋电缆沟及. 塔基预埋预埋板及. SVG基础及预埋基础支模板及. 预埋电缆沟. 一台板机.

江都砼

1#~11#箱变基础浇筑. 垫层C15砼15m³. 4#, 4#区. 5#区浇筑C30砼35m³. 35m³. 6#区. 11#区打管桩孔. 6#区打管桩孔. 4#区浇筑C30砼35m³. 35m³. 7#区浇筑支模板及.

其 它 事 项

柳州柳能. 外线施工. 12#塔安装塔杆及. 电缆沟布砂埋理. 12#.

本日现场监理人员

王炳海 宗海

记录人: 宗海

总监 (总监代表):