

监 理 日 记

天气: 晴
气温: 21/5°C

日期: 2016 年 12 月 9 日

星期: 3

日期: 2019年11月
星期: 三
工程名称: 10kV配电线路改造工程

监理工作情况

名称：C30混凝土
综合材料：水泥、砂、石子、水、外加剂
8.5m³。高石全回填土，支撑板。
外线6m。12#暗装塔杆。
切面6m直径C30钢筋混凝土。
11区6m 12区测量点。打桩孔
7区安装支架。1~4号桥变基座承台验收钢筋。承台浇筑
MC30砼 5 m³

施工情况

承包单位

施工内容及进度

柳叶晓

综合楼二层板梁板支模搭设排架6L. 配电房过道顶梁梁板支模搭设排架4.5m. 6L. 高石室回填土8L 支模板2L. SV6室顶板支模搭设排架2L.

柳明柳記

斗线6^分. 12^分塔安装塔架双C.

江都縣

6区渣机坑(30吨)破42.0m³ 24人
6区、11区、12区渣机坑各8人。5号渣机18人。6辆打泥机。
7区安浆5架机。1#~4#、5#箱变基础钢筋绑扎。4-1区3#
渣机C加高5.m³

其它事项

上午9:30 召开第5次监理例会, 详见会议纪要。

本日现场监理人员

王昭君 郭海 郭科学

记录人:

总监（总监代表）：

江苏省建设厅监制