

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2016年 12月 13日

星期: 二

天气: 阴

气温: 11/9℃

工程名称: 品科地高新园2000up配电系统

监
理
工
作
情
况

综合楼一层板拆除, 二层板支撑, 配电房墙体拆除, 配电房制作安装, 对配电房墙体进行加固, 有钢网板进行加固检测。
外线16号塔安装, 9~6号塔杆双头巡查。
SVG旁室内预埋镀锌钢管进行厚度检测。
配电房安装支架。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

柳外路

综合楼一层板拆除2L, 二层板支撑6L, 配电房墙体拆除并加固(加气在砌墙)。

江安路

9号安装支架12L, 配电房墙体制作安装设备基础检测6L, 配电房设备, 柜架, 支架, 槽架材料12L。

柳外路

外线16号塔安装塔杆2L, 6~9号塔架双头巡查25L。

其
它
事
项

配电房墙体拆除存在安全隐患。①砌地未验收材料合格证, 对验收报告, 无验收合格证试验单②未验收砌地及砌地就是墙本拉接筋③柱与墙连接处未植筋④构造柱未浇筑砌地砌筋⑤梁下与构造柱连接处未浇筑砌地⑥构造柱与梁连接处未浇筑砌地⑦有破砌上墙。

本日现场监理人员

王海波

李海

李学林

记录人:

李海

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制