

日期: 2016年 12月 10日

星期: 3

工程名称: 晶科电力嘉禾红坪20MW光伏项目

天气: 小雨

气温: 11/6℃

监
理
工
作
情
况

综合楼一层梁板拆模, 二层梁板搭设排架支模, 配电房高无空吊装交线, 14℃
装架立巡查.

SVG基础地坪浇筑C30砼 8.0m³.

外线1~2#塔杆拉线.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

郴州冯生

综合楼一层梁板拆模拆排架 4℃. 二层梁板支模 6℃.
SVG基础地坪浇筑C30砼 4℃.

江安冷石

配电房高无空吊装交线, 14℃.

郴州郴地

外线1-2#塔架安装拉线 25℃.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王昭浩, 宗海, 刘学林

记录人:

宗海

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制