

监 理 日 记()

B7

日期: 2016年 12月 17日

星期: 六

工程名称: 品种电力在丰县220kV变电站扩容项目

天气: 晴
气温: 16/8℃

综合楼梁板支模板, 配电房屋面防水, 做屋面找平层
砌前墙之墙体, 配电房配电柜安装铜排, SVG基础浇筑C30砼(8.0m³)
避雷针开挖基础, 电缆沟开挖
外线3#~4#~5#塔拉线
安装8号试装组件, 12~15号打桩机, 14号浇筑桩孔C30细
石砼, 8.9号安装支架, 1~6号, 7~8号开挖柜底电缆沟, 并
给接地扁钢
1~3号箱变基础浇筑C30砼12.0m³

承包单位	施工内容及进度
扬州鸿也	综合楼梁板支模板60, 配电房屋面防水40, 铺找平层40, 砌前墙之墙体50, SVG基础浇筑C30砼8.0m³40
扬州科能	(避雷针基础及电缆沟开挖)10, 1台打桩机, SVG基础浇筑C30砼10
江苏润能	外线3#~4#~5#塔拉线35
	8号试装组件40, 12~15号打桩机6台打桩机, 180, 14号浇筑桩孔C30细石砼18.0m³202, 8.9号安装支架40, 1~8号开挖柜底电缆沟40, 4台打桩机, 给接地扁钢80, 配电房铜排80, 1~3号箱变基础浇筑C30砼12.0m³

其它事项

本日现场监理人员: 王卫法, 余海, 刘荣林

记录人: 余海

总监 (总监代表):