

监 理 日 记 ()

日期: 2016年12月20日

星期: 二

天气: 小雨

气温: 16/12℃

工程名称: 晶科电力有限公司20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	综合楼二层柱梁板浇筑C30高86.0m³。分设避雷针基础池C30的6.0m³。配电房屋面保温层上布设钢丝网片,细石砼找平。 开启站1#塔下预留电缆余量检查, 1#塔电缆终端头制作分设。 配电房过梁, 圈梁支模, 构造柱钢筋绑扎检查。 开启站室外电缆沟砌筑检查。	
施 工 情 况	承包单位: 柳州鸿业	施工内容及进度 综合楼二层柱梁板浇筑C30的86.0m³。分设高86.0m³。机械捣振。配电房屋面保温层上布设钢丝网片, 细石砼找平C30高86.0m³。分设6.0m³。开启站室外电缆沟砌筑4.0m³。配电房过梁圈梁支模4.0m³。 柳州鸿业 1#塔3x240电缆终端头制作, 安装, 连接15.0m³。
其 它 事 项	电缆进场。	
本日现场监理人员	王红波 李海 李学林	
记录人: 李海	总监(总监代表):	

江苏省建设厅监制