

监 理 日 记()

日期: 2016年 12月 13日
星期: 2

天气: 晴
气温: 16/7°C

工程名称: 110kV电力变电站20MVA变压器及GIS配电装置

监 理 工 作 情 况	综合楼一层构造柱钢筋绑扎. 配电房基础回填土. 浇筑C30混凝土. 压道. 过梁. 圈梁. 构造柱砼. 室外电缆沟浇筑5米. 室内回填土完成. 场区1区. 2区. 11区安装支架. 1区. 7区安装支架. 4区. 5区箱变基础浇筑C30混凝土10.0m³. 6区支模扎钢筋. 外线. 35kV线路验收.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	柳州铝业	综合楼一层构造柱钢筋绑扎. 配电房基础回填土. 浇筑C30混凝土. 压道. 过梁. 圈梁. 构造柱砼. 室外电缆沟浇筑5米. 室内回填土完成.	
	江苏路顺	场区1区. 2区. 7区. 11区安装支架. 1区. 7区安装支架. 4区. 5区箱变基础浇筑C30混凝土10.0m³. 6区支模扎钢筋. 外线. 35kV线路验收.	
	柳州联成	35kV线路验收. 1. 塔杆少数螺栓松动. 需拧紧. 2. 塔基处排水沟深度及位置. 3. 塔基处需加固. 以防雨水冲刷. 4. 16区. 15区塔下有树木. 需清除. 因安全起见.	
其 它 事 项	35kV线路验收. 1. 塔杆少数螺栓松动. 需拧紧. 2. 塔基处排水沟深度及位置. 3. 塔基处需加固. 以防雨水冲刷. 4. 16区. 15区塔下有树木. 需清除. 因安全起见.		
本日现场监理人员		王德海 宋月海 鬼学林	
记录人: 宋月海		总监 (总监代表):	