

监 理 日 记()

B7

日期: 2016年 12月 07日

星期: 12

天气: 晴
气温: 14/3℃

工程名称: 品科电房工程(20mwp分布式光伏发电项目)

监
理
工
作
情
况

综合楼一层填充墙砌筑. 屋面加铺构造板浇筑砼. 配电房外墙
开始抹灰. 高压. 继保室配电箱柜接线. 开关柜室外电缆沟穿3x20
电缆至接压变及SVG柜电缆沟. 避雷针基础焊接固定螺栓.
1~5区箱变吊装就位. 8. 9区箱变基础浇筑模板.
7区. 8区. 9区安装号头配件. 1~5区. 6区安装支架.
12区. 13区柜孔预埋C30细石砼(8.0m)
1~11区接电沟开挖. 接电沟钢筋绑扎. 做防腐.
接电变3x20高压电缆终端头制作安装.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

柳州鸿业

综合楼一层填充墙砌筑. 屋面加铺构造板浇筑砼3区. SVG柜基
础圈梁浇筑. 避雷针基础焊接固定螺栓4区. 配电房外墙抹
灰5区. 室外挖土. 基础土方回填.

江苏阳光

7-9区安装号头配件20区. 1~6区安装支架6区. 12. 13区柜
孔预埋C30细石砼(8m). 16区. 5区补打接电孔2区. 接电沟8区.
1~5区箱变吊装就位. 吊钩. 8区. 8. 9区箱变基础模板.
1~11区接电沟开挖. 钢筋. 接电沟钢筋绑扎. 做防腐3区.

其
它
事
项

高压. 继保室配电箱柜接线6区. 开关柜室外电缆沟穿3x20电缆至接压变及SVG柜
电缆沟16区. 接电变3x20高压电缆终端头制作3区.

本日现场监理人员

沈丙洪

余海

魏学林

记录人:

余海

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制