

监 理 日 记()

B7

日期: 2016年 12月30 日

星期: 五

工程名称: 昆山电力局平遥路20mwp分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 15/3℃

监
理
工
作
情
况

综合楼一层墙柱浇筑完成。配电房内外墙抹灰。高低压柜体安装完成。高低压柜体内部接线完成。开关柜接地变式线柜和SVG接线柜及SVG设备3x70高压电缆头制作。避雷针基础浇筑完成。

8-9区箱变基础浇筑C30砼9.0m³。时间14:30~16:30。

2区、8区组件事安装。1~6区支架安装。

12区、13区柱头浇筑C30砼18.0m³。

1~11区接地沟开挖。接地扁钢焊接防腐。

对配电房主体结构进行回弹检测。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

柳外路

综合楼一层墙柱浇筑完成。配电房内外墙抹灰。高低压柜体安装完成。高低压柜体内部接线完成。开关柜接地变式线柜和SVG接线柜及SVG设备3x70高压电缆头制作。避雷针基础浇筑完成。室外接地线平土及开挖。

池路

8-9区箱变基础浇筑C30砼9.0m³。时间14:30~16:30。

2区、8区、7区组件事安装。1~6区支架安装。12-13区柱头浇筑C30砼18.0m³。2区、3区开关柜就位。2区开关柜安装。1~11区接地沟开挖。接地扁钢焊接防腐。高低压柜体内部接线完成。开关柜接地变式线柜和SVG接线柜及SVG设备3x70高压电缆头制作。避雷针基础浇筑完成。室外接地线平土及开挖。

其
它
事
项

保安配电柜柜体接线完成。接地变式SVG接线柜3x70高压电缆终端头制作。

召开例会。会议纪要。

本日现场监理人员

沈海清 余海清 吴斗学林

记录人: 余海清

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制