

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 1 月 3 日

星期: 二

工程名称: 晶科电力嘉善光伏20MW分布式光伏电站

天气: 晴
气温: 19/12℃

监 理 工 作 情 况

综合楼二层的砌块填充墙体. 一层控制室内地坪找平. 屋面铺设挤塑保温板. 室外挡土墙砌筑完成. 配电房继续安装铺设静电地板完成. 配电房继续安装设备接线. 升压室刷腻子.
SVG高压电容器: 1x95电缆头制作. 集电线路1区基础浇筑C30砼10m³.
6区集电线路基础继续浇筑. 11区箱变基础桩. 浇筑C30砼4.0m³.
12. 13. 14. 15区箱变基础承台验收模板及钢筋. 浇筑C30砼4.5m³. 自卸时间
13:00~17:30. 13区补浇筑桩孔钢筋砼C30. 8.0m³.
1~3区光伏组件安装. 4~7区支架安装
1~11区升压柜接线. 与接柜柜内铜母线防腐. 电线电缆穿管敷设. 避雷针细管安装.

施 工 情 况

承包单位	施工内容及进度
湖州明越	综合楼二层的砌块填充墙体60. 一层控制室内地坪找平60. 屋面铺设挤塑板40. 室外挡土墙砌筑完成100. 配电房继续安装铺设静电地板完成. 配电房升压室刷腻子. 升压室继续铺设避雷针细管安装80.
嘉善光伏	SVG高压电容器1x95电缆头制作20. 集电线路设备接线20. SVG设备接线80. 1区集电线路基础浇筑C30砼80. 解. 装线材料. 11:30~16:30. 6区集电线路基础开挖50. 11区箱变基础桩. 浇筑C30砼4.0m³. 自卸. 12~15区箱变基础承台验收模板及钢筋20. 浇筑C30砼60. 4.5m³. 自卸15:40~17:30. 13区补浇筑桩孔

其 它 事 项

C30钢筋砼8.0m³. 160. 自卸.
1~3区光伏组件安装150. 4~7区支架安装150.
1~11区升压柜接线420m. 柜内铜母线防腐. 电线电缆穿管敷设80.

本日现场监理人员

王好洪 俞海 吴学林

记录人: 俞海

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制