

监 理 日 记()

日期: 2017年 1月 7 日

星期: 三

工程名称: 昆山电力局2017年20kV配电线路改造工程

天气: 晴
气温: 24/11℃

监理 工作 情况	综合楼一层内墙抹灰, 二层顶面顶光抹灰。 配电房外墙面刮腻子, 开完配电箱外挡土墙砌筑石块 接地变接变试验, 配电房内墙刮腻子, 安装室外落水管, 电 2. 室内穿管。 1区集电线路3x95高压电缆敷设, 5区集电线路塔基及钢角钢 拉支设模板4区基础开挖。 1~5区走线架件安装, 7~11区走线架安装, 11区补拉孔漆30mm圆钢 12. 13区箱变基础支模板 1~11区接地沟开挖, 镀锌扁钢防腐, 电缆沟穿管。	
施工 情况	承包单位	施工内容及进度
其它 事项	常州鸿业 江苏陆研	综合楼一层内墙抹灰6<, 二层顶面顶光抹灰6<, 二层构造柱机筋 屋面女儿墙石泥支模板4<, 配电房内外墙面刮腻子4<, 安装室外落 水管2<, 1区室内穿管2<, 电缆沟盖板覆盖4<, 开完配电箱 外挡土墙砌筑石块8<, 面地平整一台控制机。 1区集电线路3x95高压电缆敷设拉线30<, 6区集电线路塔基 钢角钢成型2<, 支模板4<, 4区基础开挖5<。 1~5区走线架件安装25<, 7~11区走线架安装30<, 11区补拉孔漆30 mm圆钢30mm。12. 13区箱变基础, 梁板支设模板4<。 1~11区接地沟开挖, 电缆沟开挖, 扁钢与镀锌扁钢防腐30<, 电缆 穿管20<。
本日现场监理人员	王如海 宗海 曹学林	
记录人:	宗海	
	总监(总监代表):	

江苏省建设厅监制