

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 1 月 17 日

星期: 10

工程名称: 万科电石泰和里20mwp分布式光伏发电项目

天气: 多云转阴

气温: 24/12℃

监 理 工 作 情 况

综合楼二层屋面填充岩棉. 屋面女儿墙在5区焊接扣钢板. 砼
配电室内墙面刷腻子. 开支论室外拉土填筑边坡. 高压室屋面
试验. 电2室内穿管. 开支论场地外拉土回填. 焊接钢筋. 浇筑
1区箱变3x15高压电缆头制作. 1~5区箱变做耐压试验
6区集电线路塔浇筑C30砼10.0m³. 4区塔基浇筑.
12~15区箱变基础梁板浇筑C30砼16.0m³. 时间9:30~17:30. 降雨.
13区补浇筑C30砼18.0m³.
1~5区支架组立调整. 2~11区支架安装.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

常州鸿业

综合楼二层屋面填充岩棉6. 屋面女儿墙在5区焊接扣钢板2. 砼
浇筑4. 5区屋面填土回填女儿墙. 支撑2. 浇筑4. 配电
室内墙面刷腻子2. 开支论室外拉土填筑边坡8. 电2室内穿管2.
开支论场地平整. 拉土回填. 浇筑钢筋. 浇筑砼.

江苏院

1区箱变3x15高压电缆头制作4. 1~5区箱变做耐压试验5. 高压室
浇筑4. 6区集电线路塔浇筑C30砼10.0m³. 时间13:00~16:00. 6.
12~15区箱变基础梁板浇筑C30砼16.0m³. 时间9:30~17:30. 降雨6. 4区塔
基浇筑5. 13区补浇筑C30砼18.0m³. 12.

其 它 事 项

1~5区支架组立调整完成. 2~11区支架安装30. 1~11区接地网敷设. 塔基
钢筋绑扎. 浇筑30. 电2室内穿管20. 1区3x15电缆头制作2. 浇筑6.

本日现场监理人员

记录人:

沈西洪

李海海

赵学林

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制