

监 理 日 记

日期: 2012 年 1 月 6 日

星期:

工程名称: 10kV 线路改造工程

天气: 阴. 小雨
气温: 18 / 7°C

气温: 18 / 7 °C

监理工作情况

综合楼二层顶之坪砌筑。局部铺设钢筋网片。浇筑C30的已浇筑
楼层。再是浇筑C30的长坪及短坪。
配电室内坪及无棚制大白。墙之穿电管开槽。配电柜联结接线。
1~5日走线条件调整。6~11日安装
1~11日接电局铜与铝导线及管。电线电缆穿管。电线电缆开控。
千兆集电线路架线搭架完成。
开之站室外挡土坪砌筑完成。

承包单位

施工内容及进度

施工情况

हरिहर/२७

综合楼=层楼交样砌筑 6C. 屋面铺设钢丝网. 浇筑C30
细石砼找坡层(8.0m³). 6C. 时间10:00~17:00. 送开关站场地道
渣浇筑C30/角石 40.0m³. 角石 6C. 开挖坑室外挡土墙砌筑
148C. 配电室室内无棚地坪面石 20.0m³. 电井室电管井槽 6C.

京都府

配电柜检修线路60. 1~5号支路调整20L. 6~11号支路
调整30L. 1~11号支路铜铝过渡板防腐. 母线电抗器管20L.
电动机开控60. 千欧集线器架线塔高阮5L.

其它事项

研与促进会. 促进会纪要

本日现场监理人员

王昭漢

仁丹

科学球

记录人: 李江

总监 (总监代表) _____

江苏省建设厅监制