

监 理 日 记()

日期: 2017 年 1 月 8 日

星期: 10

工程名称: 品科电力工程220kV变电站工程

天气: 阴
气温: 11/8℃

监 理 工 作 情 况	综合楼二层砌墙填土等工程。一层内墙抹灰。控制室石膏板吊顶工程。升降面刮糙工程。配电房外墙刮糙工程。开总论场地铺碎石工程。室外砌墙抹土等工程。SVG防噪墙抹灰。 3区集电线路架线塔塔底浇筑C30砼14.0m³。时间13:00~15:30结束。 1区、2区1x150电缆敷设。1区、2区逆变压器及汇流箱安装。支架斜撑安装。6~11区支架调整。 1~11区接地扁钢扁钢敷设。架电线。 综合楼结构的张拉圆钢检测。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	柳开建设	综合楼二层砌墙填土等工程6区。一层内墙抹灰6区。控制室石膏板吊顶工程3区。升降面刮糙工程6区。配电房外墙刮糙工程3区。开总论场地铺碎石工程2区。SVG防噪墙抹灰3区。室外砌墙抹土等工程8区。
	江苏电力	3区集电线路架线塔塔底浇筑C30砼14.0m³。时间13:00~15:30结束。 1.2区1x150电缆敷设2区。1.2区逆变压器及汇流箱安装1区、支架斜撑安装10区。6~11区支架调整20区。1~11区接地扁钢扁钢敷设扁钢敷设。架电线20区。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明洪 余海 刘学林	
记录人:	余海	
	总监 (总监代表):	

江苏省建设厅监制