

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 1月 9 日

星期: 一

天气: 阴. 21℃

气温: 14/8℃

工程名称: 晶科电力有限公司20MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

综合楼二层填充墙砌筑. 构造柱. 过梁浇筑. 外墙面砌墙. 控制室地面砖铺贴. 电气工程电线电缆. 配电房设备调试. 开关柜室外挡土墙砌筑. 石地.

1. 2区汇流箱3x500电缆终端头制作验收. 1. 2区逆变器电缆验收.
- 4区逆变器安装验收. 11区接地扁钢与母线连接验收.
1. 2区支架斜撑安装. 6~11区支架调整紧固.
- 1~11区接地扁钢与母线. 防腐处理. 单线电缆.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

泰州鸿迪

江苏陆良

综合楼二层填充墙砌筑6<. 外墙面砌墙6<. 构造柱过梁浇筑5<. 控制室地面砖铺贴2<. 电气工程电线电缆2<. 配电房设备调试6<. 天棚刷腻子2<. 开关柜室外挡土墙砌筑8<. 1. 2区汇流箱3x500电缆终端头制作验收3<. 1区逆变器电缆验收6<. 4区逆变器安装验收16<. 1区. 2区支架斜撑安装16<. 6~11区支架调整. 紧固验收20<. 1~11区接地扁钢与母线. 防腐处理20<. 单线电缆16<.

其 它 事 项

进4区逆变器到货.

本日现场监理人员

王如波 李海 袁学林

记录人: 李海

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制