

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 1月 14日

天气: 小雨

星期: 六

气温: 10/6℃

工程名称: 晶桥电力泰和县20kV配电台区改造项目

监 理 工 作 情 况

综合楼二层楼已浇筑完成。内坪面抹灰。控制室安装灯具
配电房设备调试。内坪面刮腻子。安装防雨。安装电表。穿
线。安装配电箱监控。

开关柜高压变压器周围安装围栏。浇筑清污砂池。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

柳桥社区

综合楼二层楼浇筑完成。内坪面抹灰6<。
控制室安装灯具2<。配电房内坪面刮腻子3<。安装
防雨2<。安装配电箱线路配电柜2<。穿线3<。安
装配电箱监控2<。开关柜高压变压器周围安装围栏4<。
浇筑清污砂池3<。

江苏陆顺

配电房设备调试6<。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王德海

李海

刘学林

记录人:

李海

总监 (总监代表):