

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 1月 15日

星期: 6

工程名称: 品科电业工程2011WP芝松变电所

天气: 小雨

气温: 9/5℃

监 理 工 作 情 况

综合楼二层内坪抹灰. 控制室安装照明.
配电室设备调试. 内坪及天棚刮腻子. 安装灯具.
室内清扫. 安装防火门.
开芝松高压变压器周边安装围栏. 砌渣及杂物清除
砂池.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

柳州鸿业

综合楼二层内坪抹灰 6<. 控制室安装照明 2<.
配电室天棚及内坪面刮腻子 3<. 安装灯具 3<. 穿
线 2<. 室内清扫 4<. 安装防火门 2<.
开芝松高压变压器周边安装围栏. 砌渣及杂物清除
砂池 2<.

江苏陆路

配电室设备调试 6<.

其 它 事 项

本日现场监理人员

王世洪

李海

刘学林

记录人:

李海

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制