

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 22/8℃

日期: 2017年2月14日

星期: 二

工程名称: 品科电瓷厂20MWP汽轮发电机组

监 理 工 作 情 况

现场巡查。江苏院派往山上运材料, 4区安装支架及支杆
组件。6区安装支架。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江苏院

往山上运材料: 支架、横梁等。装载机2辆, 司机
2名, 辅助工人4人。
4区安装支架及支杆组件 18<。
6区安装支架 6<。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王海波

孙海

赵学球

记录人:

孙海

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制