

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年2月15日

星期: 三

工程名称: 高邮市电力局20kV输电线路工程

天气: 晴

气温: 24/8℃

监 理 工 作 情 况

江苏除泥往山上运材料. 支架. 横梁及组件等.
4#、5#、6#安装支架. 2#安装组件.
吊装箱变6#、7#、8#、9#、10#.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江苏除泥. 往山上运材料. 支架. 横梁及组件等. 装载机2台.
司机2名. 辅助4人.
4#、5#、6#安装支架. 2#安装组件26人.
吊装箱变6#、7#、8#、9#、10#. 吊车1台. 协助使用吊车38人.
6人配合.
吊车材料. 支架. 横梁等.

其 它 事 项

本日现场监理人员

王如洪 宗海 科学球

记录人:

宗海

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制