

监 理 日 记()

日期: 2017年 2月 18日

星期: 二

工程名称: 晶科电力泰和县20MW光伏发电项目

天气: 阴
气温: 21/13℃监
理
工
作
情
况

江都院往山运材料. 5架. 横梁. 组件2. 5E. 3E. 2E装
5架. 2E电缆沟敷设电缆. 填砂盖砖. 检查支路安装量.
柳叶河堤综合楼室内刮腻子. 进挡土样石地.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江都院

往山运材料. 5架. 横梁. 组件2. 2辆装载机. 2台
司机. 1名. 辅助工2人. 5E. 3E. 2E装5架 32人.
2E电缆沟敷设电缆. 填砂盖砖. 回填覆土. 15人.
吊车一辆. 农用卡车1辆. 司机2名.

柳叶河堤

综合楼室内刮腻子2名2人.

其
它
事
项

夜场进2车组件及2车5架材料

本日现场监理人员

王旭海

余海

鲜学林

记录人:

王旭海

总监 (总监代表):