

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 7日

星期: 六

天气: 多云

气温: 24/13℃

工程名称: 常州电力局综合楼20kV配电室改造工程

综合楼外保温板粘贴、粉光裂砂浆压、耐碱纤维网格布、二层面砖铺贴面砖、一层餐厅墙面贴面砖、水电安装管道、开孔预留外拉土墙砌面砖地。

配电房2、3区安装汇流箱及逆变器、穿线、2区箱变3x70mm²及3x150mm²电缆端头制作。

4区、5区、6区、7区安装光伏组件、15区、12区安装支架。

承包单位	施工内容及进度
常州鸿业	综合楼外保温板粘贴2区、粉光裂砂浆压、耐碱纤维网格布2区、二层面砖铺贴面砖地4区、一层餐厅墙面贴面砖2区、水电安装管道2区、开孔预留外拉土墙砌面砖地8区、弱电桥架补制端子2区。
江苏鸿业	2区2区、3区安装汇流箱及逆变器、穿线、2区箱变3x70mm ² 及3x150mm ² 电缆端头制作2区。

4区、5区、6区、7区安装光伏组件2区、12区、15区安装支架20人。

2区补打抗孔6区、2区打桩机。

现场来了车配件、1车支架配件。

本日现场监理人员: 王德波 李海 刘学林

记录人: 王德波

总监(总监代表):