

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 3月 11日

星期: 二

天气: 阴转雨

气温: 17/13℃

工程名称: 高科电子科技园20MW光伏逆变器

监
理
工
作
情
况

综合楼一层地面贴地砖. 楼梯间贴地砖. 二层卫生间贴地
面砖. 卫生间做JS-11涂料防水. 室内天棚及墙面刮腻子. 一层地面
砌隔墙. 水电安装管道.

配电房6区. 7区. 14区. 15区安装支架.

4~5区电缆沟填砂盖砖. 穿电缆. 3区. 4区箱变打压试验.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

扬州联发

综合楼一层地面贴地砖2<. 楼梯间贴地砖2<. 二层
卫生间贴地砖2<. 卫生间做JS-11涂料防水1<. 室
内天棚及墙面刮腻子4<. 一层地面砌隔墙2<. 水电安装2<.

江苏联发

6区-7区. 14区. 15区安装支架58<.

4~5区电缆沟回填. 穿电缆. 3区. 4区箱变打压试验. 25<.

其
它
事
项

本日现场监理人员

沈海波 孙海 孙宇林

记录人:

孙海

总监 (总监代表):