

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 12 日

星期: 6

天气: 多云

气温: 20/13℃

工程名称: 晶科电力有限公司20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	综合楼地板地面砖. 外墙面刮腻子. 一层屋面刮糙. 楼梯间地面砖. 二层屋面做防水. 做蓄水试验. 配电房屋面女儿墙粉无顶. 光伏区: 14区. 15区改装光伏板支架. 5区. 6区. 7区安装光伏组件. 5区敷设电缆. 集电柜. 1区补打桩孔.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	常州润世 江都润世	综合楼一层地板地面砖2<. 楼梯间踏步与地板面砖2<. 二层屋面做防水 做蓄水试验1<. 一层屋面屋面刮糙2<. 外墙面刮腻子4<. 配电房屋面女儿墙粉刷顶4<. 光伏区14区15区安装支架35<. 5区. 6区. 7区安装光伏组件58<. 5区敷设电缆. 集电柜. 安装逆变器及汇流箱5<. 1区补打桩孔 2台打桩机. 6<. 16区做防水道路1台挖机.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王旭海 余海 余海	
记录人: 余海	总监 (总监代表):	