

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 3月 12日

天气: 阴·小雨

星期: 一

气温: 17/7℃

工程名称: 品科电力嘉利国际20MWp光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	综合楼外墙面及室内天棚及墙面刮腻子。一层室内粘贴铝塑板。 楼梯踏步侧面抹灰。 光伏区5区、6区、7区安装光伏组件。 14区、15区安装支架。 6区、7区安装汇流箱及逆变器。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
柳 州 鸿 建	综合楼外墙面及室内天棚和墙面刮腻子3<。一层室内粘贴铝塑板2<。楼梯踏步侧面抹灰1<。	
江 苏 隆 顺	光伏区5区、6区、7区安装光伏组件 58<。 14区、15区安装支架 38<。 6区、7区安装汇流箱、及逆变器、单线管 5<。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王海波 李海 刘学林		
记录人: 王海波 总监(总监代表):		