

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 15日

天气: 小雨转阴

气温: 12/7℃

星期: 三
工程名称: 昆山电力新村20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	综合楼一层屋面贴砖完成。室内天棚及墙面刮腻子。 光伏区 6区、7区、8区安装光伏组件, 14区、15区安装支架。	
施 工 情 况	承包单位 常州鸿业 江苏阳光	施工内容及进度 综合楼一层屋面贴砖完成, 二层屋面贴砖完成。 楼内墙面刮腻子完成。室内天棚及墙面刮腻子完成。 光伏区 6区、7区、8区安装光伏组件 38%。 14区、15区安装支架 25%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王丙波 李海 科学球		
记录人: 李海		总监 (总监代表):