

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 16日

星期: 四

工程名称: 苏州电力泰和里20MW炉内脱硫工程

天气: 小雨转阴

气温: 10/8℃

监
理
工
作
情
况

综合楼一层地面铺贴瓷砖. 室内刮腻子. 电气布线. 进
管进水管子. 西电房窗台安装防盗栏.
2#楼6层. 7层. 8层安装电气组件. 13层. 14层安装支架.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

柳叶湾

综合楼一层地面铺贴瓷砖2<. 二层地面铺贴瓷砖3<.
室内地面刮腻子3<. 西电房窗台安装防盗栏2<.

江苏电建

2#楼6层. 7层. 8层安装电气组件38<.
13层. 14层安装支架35<.

其
它
事
项

本日现场监理人员

沈海波

郭海

科学林

记录人: 郭海

总监 (总监代表):