

监 理 日 记()

日期: 2017年3月17日

星期: 二

天气: 阴

气温: 11/8℃

工程名称: 品印电... 20MWP光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	16-18区修建进场道路。 6区、7区、8区安装光伏组件。 13区、14区安装支架。 6区、7区、8区敷设光伏电缆、穿线。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	扬州... 江苏...	16-18区修建进场道路。一辆装载机。一台焊机。 6区、7区、8区安装光伏组件 30%。 13区、14区安装支架 35%。 6区、7区、8区敷设光伏电缆、穿线、安装汇流箱及逆变器 25%。
其 它 事 项	召开监理例会。详见会议纪要。	
本日现场监理人员		
记录人: 金海		
		总监(总监代表):