

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 2 日

星期: 6

天气: 晴

气温: 25/13℃

工程名称: 晶科电力泰和县20MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	综合楼外墙面刮腻子, 屋面切分格缝. 避雷针基脚砼 6~8区支架及组件安装校正. 13~14区支架安装. 6~8区安装汇流箱及逆变器与单电缆.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	泰州隆业 江苏陆能	综合楼外墙面刮腻子 3<, 屋面切分格缝 1<. 避雷针基脚砼 2<. 6~8区支架及组件安装校正 10<. 13~14区支架安装 15< 6~8区安装汇流箱及逆变器. 单电缆 25<.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 李海清		
		总监 (总监代表):