

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 4月 3日

星期:

工程名称: 扬州电力集团扬州20kV配电工程

天气: 晴
气温: 27/18℃

监
理
工
作
情
况

综合楼外墙面刮腻子。屋面加刷分格缝。屋面女儿墙抹灰。开荒砼室外挡土墙砌筑。
6-8区支架及组件安装校正。
13~14区支架安装。
6~8区安装汇流箱及逆变器。穿电缆。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

扬州电力

综合楼外墙面刮腻子 3<。屋面加刷分格缝 1<。
屋面女儿墙抹灰 3<。开荒砼室外挡土墙砌筑 8<。

江苏路通

6-8区支架及组件安装校正 10<。

13-14区支架安装 15<。

6-8区安装汇流箱及逆变器。穿电缆 25<。

其
它
事
项

本日现场监理人员

沈西庚 宗海 赵金林

记录人: 宗海

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制