

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 11 月 1 日

星期: 三

工程名称: 晶科电力泰和县20MW光伏电站项目

天气: 多云

气温: 27/19℃

监
理
工
作
情
况

综合楼为一层贴地面砖. 外墙面涂料涂刷. 开关站室外挡土墙砌筑.

6区~8区安装支架及组件校正.

6区~8区安装汇流箱及逆变器, 穿电缆.

13~14区安装支架.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

泰州裕安

综合楼室内一层贴地面砖2<. 外墙面涂料2<. 开关站室外挡土墙砌筑12<.

江苏路顺

6~8区安装支架及组件校正10<.
13~14区安装支架12<.

6~8区安装汇流箱, 逆变器, 穿电缆25<.

其
它
事
项

本日现场监理人员

沈阿彦

余海

孙学林

记录人:

余海

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制