

监 理 日 记()

日期: 2012年 10月 6日

天气: 阴
气温: 18/20℃

星期: 四

工程名称: 鼎科电力新村20MWP光伏电站

监
理
工
作
情
况

综合楼室内一层地面砖, 外墙面刷外墙面漆. 开关站室
外挡土墙砌筑完成. 开关站室外电缆沟设置排水管. 配电房窗
户设置防纱窗扇. 挡鼠板安装.
6~8区安装支架和组件校正.
13~14区安装支架
6~8区安装汇流箱及逆变器. 穿电缆. 安装接地.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

扬州隆顺

综合楼室内一层地面砖完成, 外墙面刷外墙面漆完成.
开关站室外挡土墙砌筑完成. 开关站室外电缆沟敷设
排水管. 配电房窗户安装防纱窗扇. 挡鼠板安装完成.
6~8区安装支架和组件校正完成. 13~14区安装支架完成.
6~8区安装汇流箱及逆变器. 穿电缆, 安装接地完成.

江苏隆顺

其
它
事
项

本日现场监理人员

沈雨洪

李通海

解学林

记录人: 沈雨洪

总监 (总监代表):