

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 10 月 2 日

天气: 晴

气温: 31/22℃

星期: 3

工程名称: 柳州柳邕大道20MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

综合楼屋面安装大理石台面板. 综合楼及配电房室外
刷外墙涂料. 开关站室外挡土坪砌筑石块.
6-8区安装支架和组件校正.
13-14区安装支架.
6~8区安装汇流箱及逆变器, 穿电缆. 接地安装.
支架材料运16~18区倒运.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

柳州柳邕 综合楼屋面安装大理石台面板1<, 综合楼及配
电房室外刷外墙涂料4<. 综合楼水电安装器具治理5<.
开关站室外挡土坪砌筑石块10<.
江源监理 6-8区安装支架及组件校正10<. 13~14区安装支架15<.
6-8区安装汇流箱及逆变器, 穿电缆. 接地安装25<.
1-5区线路治理4<
支架材料运16~18区倒运. 4辆米车, 2台吊车.

其
它
事
项

召开监理例会, 详记会议纪要.

本日现场监理人员

江源, 郭海, 郭学林

记录人: 郭海

总监(总监代表):