

监 理 日 记()

日期: 2017年 12月 8日

星期: 六

工程名称: 110kV变电站新建20MW光伏电站项目。

天气: 晴转多云

气温: 32/23℃

监
理
工
作
情
况

综合楼外墙面内外墙涂料。室内刮腻子。楼梯间外墙平窗
窗户外墙安装护栏。室外挡土墙砌筑完成。
6~8区5架及组件安装校正。6~11区进场临时道路修建。
6~8区汇流箱及逆变器安装。架电缆。
7~8区9区箱变高压电缆3x90mm²终端头制作。
13~14区5架安装。
16~18区基础抗打孔。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

柳叶江业

综合楼外墙面内外墙涂料2<。室内刮腻子3<。梯
梯间外墙平窗户外墙安装护栏2<。配电房防鼠板安装2<。并安装
室外挡土墙砌筑完成4<。一箱装载机。

江苏阳光

6~8区5架及组件安装校正10<。6~11区进场临时道路修建4
控机。6~8区汇流箱及逆变器安装。架电缆。7~9区箱变高
压电缆3x90mm²终端头制作。2<。13~14区5架安装15<。
16~18区基础抗打孔12<。16~18区基础抗打5架材料。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 李阿福

沈西滨

李阿福

李学林

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制