

监 理 日 记()

日期: 2017年 10月 10日

天气: 阴. 阴

星期: 一

气温: 13/17℃

工程名称: 晶科电力有限公司20MWp光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	综合楼室内刮大白. 开关站室外挡土墙砌筑完成, 又进行制 作隔断。 6~10区安装支架及组件校正。 13~14区安装支架。 16~18区基础桩成孔。 6~8区安装汇流箱及逆变器. 架电缆。	
施 工 情 况	承包单位 扬州隆电 江苏隆顺	施工内容及进度 综合楼室内刮大白4<. 开关站室外挡土墙砌筑完成。 又进行制作隔断1<。 6~16区安装支架及组件校正10<。 13~14区安装支架15<。 16~18区基础桩成孔12<。 6~8区安装汇流箱及逆变器. 架电缆25<。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 沈西庚 余海海 孙学林 记录人: 余海海 总监(总监代表):		