

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 4月 4日

天气: 阴. 小雨.

星期: 二

气温: 12/10℃

工程名称: 崂山电厂20MW炉内化灰系统改造项目

监 理 工 作 情 况

综合楼室内刮大白. 开关柜室外搭土坪浇筑石板.
6~10区吊装支架及组件校正.
13~14区吊装支架
16~18区基础坑成孔.
6~8区吊装汇流箱及逆变器. 架电缆.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

柳叶河

综合楼室内刮大白 2<. 开关柜室外搭土坪
浇筑石板 6<.

海阳

6~10区吊装支架及组件校正 10<.

13~14区吊装支架 15<.

16~18区基础坑成孔 12<.

6~8区吊装汇流箱及逆变器. 架电缆 25人.

其 它 事 项

现场来千串光伏组件.

本日现场监理人员

张丽霞 郭海 袁学林

记录人: 郭海

总监 (总监代表):