

监 理 日 记()

日期: 2017年 10月 12日

天气: 阴

气温: 7-18℃

星期: 三

工程名称: 高邮市东平里20MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1: 配合业主监理单位2单位质检站 检查验收。
- 2: 检查开关站东侧挡土墙 施工。
- 3: 检查 16-18日 挖基成孔, 检查孔深, 孔距。
- 4: 检查 12日 组件安装, 发现组件与支架间的不锈钢方垫未装, 组件支架安装不整齐歪斜。通知施工项目部整改。垫片已令领, 支架2日内整改完毕。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

扬州鸿之

开关站挡土墙 施工, 6人

江苏隆顺

10日 组件安装 10人

12日 组件安装 12人

8日 组件安装 13人

16-18日 成孔 5人

6-8日 电气安装 25人

其
它
事
项

现场来组件7车 送至12-15安装。

本日现场监理人员

王兴明

李国海

刘学林

记录人: 王兴明

总监(总监代表): 王兴明