

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 13 日

星期: 13

天气: 晴

气温: 12-24℃

工程名称: 10kV 配电线路工程 2017 年 4 月 13 日

监
理
工
作
情
况

- 12日
- 1: 13日支架附件安装. 支架材料没有调整, 在附件安装前地柜穿心螺丝没有调整. 要求施工队整改完成后安装附件.
- 2: 开关柜 综合柜 装的工程存在问题较多. 外端焊缝开裂. 大门右侧端有凹出不平整. 中端空腔被空鼓, 所有内端也出现空腔. 要求杭州浩业公司下周开始整改. 下周完成.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

杭州浩业

12日 接风 1人
 打扣带 2人
 大门安装 2人
 13日 附件安装 10人
 11日 附件安装 13人
 15日 支架安装 12人
 6-8日 电杆施工 15人
 16-18日 电杆 5人
 2# 电杆 5人

其
它
事
项

现场 4 车附件到货 (未卸车)

本日现场监理人员

王兴成 李学林

记录人:

王兴成

总监 (总监代表):

王兴成

江苏省建设厅监制