

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 22 日

星期: 二

天气: 多云
气温: 26-8°C

工程名称: 湖南益阳沅江经济开发区2016年分布式光伏发电

监
理
工
作
情
况

熟悉验收规范.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

湖南益阳
工业设备
安装
有限公司

砌刀挡阻墙 6个

挖掘机一台
安全员一人.

其
它
事
项

村民挡路 110KV变电站地平面仓库无法进场.
原因: 110KV变电站地平面池塘产权不明. 树木
补偿没解决.
村民要求平路.

本日现场监理人员

范明

田石欣

傅杰元

记录人: 范明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军