

日期: 2016 年 12 月 23 日

星期: 五

工程名称: 湖南娄底涟源七峰街 2x20MW 分布式光伏电站

天气: 14℃
气温: 3.9℃

监
理
工
作
情
况

熟悉 110KV 汇集站平断面土建施工图

熟悉验收规范

熟悉 配电综合楼平断面土建施工图

110KV 汇集站验槽

召开监理例会

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

湖南省
工业设备
安装
有限公司

修桓杨新村道路

110KV 汇集站验槽

110KV 汇集站配电综合楼基础垫层混凝土浇筑。
施工管理人员 2 人、安全员 1 人、施工人员 12 人。
一台振捣棒、一台发电机、浇筑 C15 砼 50m。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

葛宇明

田在欣

何杰元

记录人: 葛宇明

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅

Scanned by CamScanner